



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2016年2月1日至2016年3月31日

项目名称		年产5万吨奥氏体不锈钢工业焊管及无缝管金属制品技术改造项			
建设单位联系人及电话		齐加飞/15263224111	总监测工程师（签字） 		
填表人及电话		孟祥登/13153783070	2016年3月16日 		
主体工程进度		完成总工程量的30%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	7.75	1.71	4.28	
	已建区	2.76	0.33	2.76	
	待建区	4.99	1.38	1.52	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水管道工程（m）	2575	0	1100
		剥离表土（万 m ³ ）	1.48	0	0
		土地整治（hm ² ）	1.17	0	0
		植草砖工程（m ² ）	468	0	234
	植物措施	栽植乔木（株）	605	0	162
		栽植灌木（株）	1428	0	114
		栽植麦冬（株）	2005	0	540
		撒播种草（hm ² ）	1.17	0	0.2
		穴播植草（m ² ）	210.6	0	105.3
	临时措施	彩钢板拦挡（m ² ）	1219	622	1219
		临时覆盖（m ² ）	5920	0	200
		临时排水沟（m）	1203	217	557
		临时沉沙池（座）	1	0	1
		车辆冲洗池（m ³ ）	1	0	1
	水土流失影响 因子	降雨量（mm）		22	
最大二十四小时降雨（mm）		2.9			
最大风速（m/s）		2.8			
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		4	37	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据施工监理资料补充监测季报				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				