

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年4月1日 ~ 2020年5月30日

项目名称	华沃（山东）水泥有限公司大明山水泥用灰岩矿				
建设单位联系人及电话	徐小熠/18678266656	总监理工程师（签字） 张程	生产建设单位（盖章） 		
填表人及电话	孟祥登/13153783070	2021年2月28日	年	月	
主体工程进度	完成总工程量的100%。				
	指标	设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm <sup>2</sup> )	合计	72.92	0	72.92	
	采矿场区	66.52	0	66.52	
	工业场地区	0.1	0	0.1	
	进矿道路区	6.3	0	6.3	
水土保持工程进度	工程措施	排水沟（m）	20850	15000	20890
		表土剥离（万m <sup>3</sup> ）	0.98	0	0.98
		土地整治（hm <sup>2</sup> ）	0.915	0.915	0.915
		沉沙池（座）	10	0	10
		蓄水池（座）	1	0	1
	植物措施	栽植乔木（株）	6019	6019	6019
		栽植灌木（株）	18	25	25
		撒播种草（hm <sup>2</sup> ）	0.915	0.915	0.915
	临时措施	编织袋装土拦挡（m <sup>3</sup> ）	170	0	170
		临时覆盖（m <sup>2</sup> ）	307200	58000	286000
临时排水（m）		3970	0	3970	
水土流失影响因子	降雨量（mm）			65.2	
	最大二十四小时降雨（mm）			7.2	
	最大风速（m/s）			2.9	
土壤流失量（m <sup>3</sup> ）	土壤流失量（t）		435	854	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据施工监理资料补充监测季报				
存在问题与建议	加强后期植物养护工作				
监测评价结论	绿☑ 黄 红				