

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2022年1月1日至2022年3月31日

项目名称	碧桂园鹏泰·翡翠云台珑樾台				
建设单位联系人及电话	潘宜学/15854943613	总监测工程师（签字）	生产建设单位（盖章）		
填表人及电话	孟祥登/17865213070	张程			
主体工程进度	2022年4月23日				年 月 日
主体工程进度	完成总工程量的90%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		10.70	0	10.70
	主体工程区		7.83	0	7.83
	施工生产生活区		2.87	0	2.87
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	排水工程（m）	2859.55	1500	3500
		表土剥离（万 m ³ ）	1.66	0	1.66
		土地整治（hm ² ）	2.82	0	1.85
		铺设透水砖（m ² ）	9896.95	0	2350
		铺设植草砖（m ² ）	3264.11	0	1651
	植物措施	栽植乔木（株）	370	0	280
		栽植灌木（株）	124151	0	49380
		撒播种草（hm ² ）	2.18	0	1.85
		穴播植草（m ² ）	1468.85	0	743
	临时措施	临时排水沟（m）	2665.66	0	2730
		彩钢板拦挡（m ² ）	2685.48	0	2776
		临时覆盖（m ² ）	6640	1000	11300
		临时沉沙池（座）	2	0	2
		车辆冲洗池（座）	1	0	1
	水土流失影 响因子	降雨量（mm）			25
最大二十四小时降雨（mm）			3.5		
最大风速（m/s）			3.0		
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		2	401	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据现场实地监测、巡查及资料分析				
存在问题与建议	现场少许裸露地面已覆盖				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				