

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019年4月1日至2019年6月30日

|                              |                       |                        |                                 |                                 |      |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| 项目名称                         |                       | 碧桂园鹏泰·翡翠云台映月台工程项目      |                                 |                                 |      |
| 建设单位联系人及电话                   |                       | 周明浩/15269238587        | 总监理工程师（签字）<br>张超<br>2020年10月27日 | 生产建设单位（盖章）<br>四川<br>2020年10月27日 |      |
| 填表人及电话                       |                       | 孟祥登/17865213070        |                                 |                                 |      |
| 主体工程进度                       |                       | 完成总工程量的10%             |                                 |                                 |      |
| 指标                           |                       | 设计总量                   | 本季度新增                           | 累计                              |      |
| 扰动土地面积 (hm <sup>2</sup> )    | 合计                    |                        | 10.50                           | 7.23                            |      |
|                              | 主体工程区                 |                        | 8.83                            | 5.56                            |      |
|                              | 施工生产生活区               |                        | 1.67                            | 1.67                            |      |
| 取土（石、料）场数量（个）                |                       | 0                      | 0                               | 0                               |      |
| 弃土（石、渣）场数量（个）                |                       | 0                      | 0                               | 0                               |      |
| 弃土（石、渣）情况（万 m <sup>3</sup> ） |                       | 0                      | 0                               | 0                               |      |
| 水土保持工程进度                     | 工程措施                  | 排水工程（m）                | 4122.3                          | 0                               | 0    |
|                              |                       | 表土剥离（万m <sup>3</sup> ） | 2.17                            | 2.17                            | 2.17 |
|                              |                       | 土地整治（hm <sup>2</sup> ） | 3.68                            | 0.02                            | 0.02 |
|                              |                       | 铺设透水砖（m <sup>2</sup> ） | 12918.88                        | 0                               | 0    |
|                              |                       | 铺设植草砖（m <sup>2</sup> ） | 3700.72                         | 0                               | 0    |
|                              | 植物措施                  | 栽植乔木（株）                | 554                             | 25                              | 25   |
|                              |                       | 栽植灌木（株）                | 142171                          | 360                             | 360  |
|                              |                       | 撒播种草（hm <sup>2</sup> ） | 2.78                            | 0.02                            | 0.02 |
|                              |                       | 穴播植草（m <sup>2</sup> ）  | 1665.32                         | 0                               | 0    |
|                              | 临时措施                  | 临时排水沟（m）               | 4580.14                         | 3457                            | 3457 |
|                              |                       | 彩钢板拦挡（m <sup>2</sup> ） | 3110.88                         | 3420                            | 3420 |
|                              |                       | 临时覆盖（m <sup>2</sup> ）  | 8680                            | 3700                            | 3700 |
|                              |                       | 临时沉沙池（座）               | 2                               | 2                               | 2    |
|                              |                       | 车辆冲洗池（座）               | 1                               | 1                               | 1    |
|                              | 水土流失影响因子              | 降雨量（mm）                |                                 |                                 | 154  |
| 最大二十四小时降雨（mm）                |                       |                        | 45                              |                                 |      |
| 最大风速（m/s）                    |                       |                        | 2.9                             |                                 |      |
| 土壤流失量（m <sup>3</sup> ）       | 土壤流失量（t）              |                        | 31                              | 31                              |      |
|                              | 取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量 |                        | 0                               | 0                               |      |
| 水土流失灾害事件                     |                       | 无                      |                                 |                                 |      |
| 监测工作开展情况                     |                       | 进行各项措施实施情况监测、临时堆土监测    |                                 |                                 |      |
| 存在问题与建议                      |                       | 现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖。    |                                 |                                 |      |



扫描全能王 创建