

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2016年4月1日至2016年6月30日

项目名称	年产5万吨奥氏体不锈钢工业焊管及无缝管金属制品技术改造项目				
建设单位联系人及电话	齐加飞/15263224111	总监测工程师（签字）	建设单位（盖章）		
填表人及电话	孟祥登/13153783070	张超	2016年3月16日		
主体工程进度	完成总工程量的35%				
	指标	设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	7.75	0	4.28	
	已建区	2.76	0	2.76	
	待建区	4.99	0	1.52	
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
水土保持工程进度	工程措施	排水管道工程（m）	2575	0	1100
		剥离表土（万 m ³ ）	1.48	0	0
		土地整治（hm ² ）	1.17	0	0
		植草砖工程（m ² ）	468	0	234
	植物措施	栽植乔木（株）	605	0	162
		栽植灌木（株）	1428	0	114
		栽植麦冬（株）	2005	0	540
		撒播种草（hm ² ）	1.17	0	0.2
		穴播植草（m ² ）	210.6	0	105.3
	临时措施	彩钢板拦挡（m ² ）	1219	0	1219
		临时覆盖（m ² ）	5920	320	520
		临时排水沟（m）	1203	0	557
		临时沉沙池（座）	1	0	1
		车辆冲洗池（m ³ ）	1	0	1
	水土流失影响因子	降雨量（mm）			120
最大二十四小时降雨（mm）			48		
最大风速（m/s）			2.9		
土壤流失量（m ³ ）	土壤流失量（t）		26	63	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据施工监理资料补充监测季报				
存在问题与建议	/				
监测评价结论	绿 □ 黄 □ 红 □				