

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2016年7月1日至2016年9月30日

项目名称	年产5万吨奥氏体不锈钢工业焊管及无缝管金属制品技改项目				
建设单位联系人及电话	齐加飞/15263224111	总监测工程师(签字)	生产建设单位(盖章)		
填表人及电话	孟祥登/13153783070	张超	2016年3月10日		
主体工程进度	完成总工程量的40%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm <sup>2</sup> )	合计	7.75	0	4.28	
	已建区	2.76	0	2.76	
	待建区	4.99	0	1.52	
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)情况(万 m <sup>3</sup> )		0	0	0	
水土保持工程进度	工程措施	排水管道工程(m)	2575	453	1553
		剥离表土(万 m <sup>3</sup> )	1.48	0	0
		土地整治(hm <sup>2</sup> )	1.17	0	0
		植草砖工程(m <sup>2</sup> )	468	0	234
	植物措施	栽植乔木(株)	605	0	162
		栽植灌木(株)	1428	0	114
		栽植麦冬(株)	2005	0	540
		撒播种草(hm <sup>2</sup> )	1.17	0	0.2
		穴播植草(m <sup>2</sup> )	210.6	0	105.3
	临时措施	彩钢板拦挡(m <sup>2</sup> )	1219	0	1219
		临时覆盖(m <sup>2</sup> )	5920	0	520
		临时排水沟(m)	1203	0	557
		临时沉沙池(座)	1	0	1
		车辆冲洗池(m <sup>3</sup> )	1	0	1
	水土流失影响因子	降雨量(mm)			500
最大二十四小时降雨(mm)			102		
最大风速(m/s)			3		
土壤流失量(m <sup>3</sup> )	土壤流失量(t)		38	101	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据施工监理资料补充监测季报				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖,建议及时覆盖				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				