



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年1月1日至2020年3月31日

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|------|------|
| 项目名称 | | 巨成新型建材产业基地建设项目 | | | |
| 建设单位联系人及电话 | 李慧婷/18766667578 | 总监测工程师（签字） <i>刘承明</i> 2020年9月28日 | 生产建设单位（盖章） 年 月 日 | | |
| 填表人及电话 | 张允/18678706557 | | | | |
| 主体工程进度 | 完成总工程量的50% | | | | |
| 指标 | | 设计总量 | 本季度新增 | 累计 | |
| 扰动土地面积 (hm ²) | 合计 | 13.32 | 0 | 7.27 | |
| | 主体工程区 | 6.19 | 0 | 6.19 | |
| | 施工生产生活区 | 0.58 | 0 | 0.58 | |
| | 预留区 | 6.55 | 0 | 0.50 | |
| 取土（石、料）场数量（个） | | 0 | 0 | 0 | |
| 弃土（石、渣）场数量（个） | | 0 | 0 | 0 | |
| 弃土（石、渣）情况（万 m ³ ） | | 0 | 0 | 0 | |
| 拦渣量（%） | | 0 | 0 | 0 | |
| 水土保持工程进度 | 工程措施 | 剥离表土（万 m ³ ） | 1.36 | 0 | 1.36 |
| | | 土地整治（hm ² ） | 6.94 | 0.17 | 0.17 |
| | | 排水管道工程（m） | 1783 | 380 | 380 |
| | | 排水工程（m） | 390 | 390 | 390 |
| | | 植草砖工程（m ² ） | 289 | 0 | 0 |
| | 植物措施 | 栽植乔木（株） | 926 | 0 | 0 |
| | | 栽植灌木（株） | 3706 | 775 | 775 |
| | | 撒播种草（hm ² ） | 6.86 | 0.17 | 0.17 |
| | | 穴播植草（m ² ） | 130 | 0 | 0 |
| | 临时措施 | 彩钢板拦挡（m ² ） | 4163 | 0 | 4000 |
| | | 临时覆盖（m ² ） | 4800 | 0 | 3900 |
| | | 编织袋拦挡（m ³ ） | 300 | 0 | 300 |
| | | 临时排水沟（m） | 1200 | 0 | 1200 |
| | | 临时沉沙池（座） | 1 | 0 | 1 |
| | | 车辆冲洗池（座） | 1 | 0 | 1 |
| | 水土流失影响因子 | 降雨量（mm） | | | 44 |
| 最大二十四小时降雨（mm） | | | 5.9 | | |
| 最大风速（m/s） | | | 2.8 | | |
| 土壤流失量（m ³ ） | 土壤流失量（t） | | 16 | 155 | |
| | 取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量 | | 0 | 0 | |
| 水土流失灾害事件 | 无 | | | | |
| 监测工作开展情况 | 进行各项措施实施情况监测 | | | | |
| 存在问题与建议 | 现场少许裸露地面未覆盖，建议及时覆盖 | | | | |