


生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年1月1日至2021年3月31日

项目名称		曲阜市综合文化中心			
建设单位联系人及电话		赵守成/13954776032	总监理工程师(签字)	生产建设单位(盖章)	
填表人及电话		渠伟奉/15064775682	张进		
主体工程进度		2021年 11月 23日 完成总工程量的18%。			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm <sup>2</sup> )	合计		1.36	0.00	1.36
	建筑工程区		0.70	0.00	0.70
	道路工程及绿化区		0.66	0.00	0.66
取土(石、料)场数量(个)		0.00	0.00	0.00	
弃土(石、渣)场数量(个)		0.00	0.00	0.00	
余土(石、渣)情况(万 m <sup>3</sup> )		5.63	0.57	5.63	
水土保持工程 进度	工程措施	表土剥离 (hm <sup>2</sup> )	1.36	0.00	1.36
		表土回覆 (万m <sup>3</sup> )	0.41	0.00	0.00
		土地整治 (hm <sup>2</sup> )	0.21	0.00	0.00
		雨水管线 (m)	305.00	0.00	0.00
		透水砖 (m <sup>2</sup> )	406.00	0.00	0.00
	植物措施	栽植乔木 (株)	133.00	0.00	0.00
		栽植灌木 (株)	3238.00	0.00	0.00
		撒播种草 (hm <sup>2</sup> )	0.05	0.00	0.00
	临时措施	彩钢板围挡 (m <sup>2</sup> )	1160.00	0.00	1200.00
		临时防尘网覆盖 (m <sup>2</sup> )	6080.00	580.00	5110.00
		临时排水沟 (m)	130.00	0.00	130.00
		编织袋装土拦挡 (m <sup>3</sup> )	92.00	0.00	92.00
		临时沉沙池 (座)	1.00	0.00	1.00
	临时洗车池 (座)	1.00	0.00	1.00	
水土流失影 响因子	降雨量 (mm)			98.6	
	最大二十四小时降雨 (mm)			27.1	
	最大风速 (m/s)			3.1	
土壤流失量 (m <sup>3</sup> )	土壤流失量 (t)		1	13.00	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	根据施工监理资料补充监测季报				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖, 建议及时覆盖				
监测评价结论	绿 <input checked="" type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/>				