

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2018年5月1日至2018年6月30日

项目名称	人人健康城华辰·观澜府建设项目				
建设单位联系人及电话	臧家宝/13515498201	总监理工程师(签字)	生产建设单位(盖章)		
填表人及电话	孟祥登/17865213070	张影	2018年10月22日		
主体工程进度	完成总工程量的5%				
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm <sup>2</sup> )	合计	13.07	6.99	6.99	
	一期工程	5.21	5.21	5.21	
	二期工程	5.24	0.76	0.76	
	三期工程	2.62	1.02	1.02	
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
水土保持工程进度	工程措施	排水工程(m)	3656.74	0	0
		表土剥离(万 m <sup>3</sup> )	3.92	1.79	1.79
		土地整治(hm <sup>2</sup> )	8.91	0	0
		铺设透水砖(m <sup>2</sup> )	6416.35	0	0
		铺设植草砖(m <sup>2</sup> )	842.63	0	0
	植物措施	栽植乔木(株)	1363	0	0
		栽植灌木(株)	579737	0	0
		栽植球木(株)	83	0	0
		撒播种草(hm <sup>2</sup> )	5.82	0	0
		植草砖绿化(m <sup>2</sup> )	379.18	0	0
	临时措施	临时排水沟(m)	1963.43	1080	1080
		临时彩钢板拦挡(m <sup>2</sup> )	5628.14	2530	2530
		临时防尘网覆盖(m <sup>2</sup> )	11240	6150	6150
		临时沉沙池(座)	2	2	2
		洗车平台(座)	1	1	1
水土流失影响因子	降雨量(mm)			19	
	最大二十四小时降雨(mm)			3.8	
	最大风速(m/s)			2.9	
土壤流失量(m <sup>3</sup> )	土壤流失量(t)		12	12	
	取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测,临时堆土监测。				
存在问题与建议	现场少许裸露地面未覆盖,建议及时覆盖。				