

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年10月1日至2020年12月31日

项目名称		巨成新型建材产业基地建设项目			
建设单位联系人及电话		李慧婷/18766667578	总监测工程师（签字） 刘永明	生产建设单位（盖章）	
填表人及电话		张允/18678706557	2021年1月8日	年 月 日	
主体工程进度		完成总工程量的90%			
指标		设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)		合计	13.32	0	13.32
		主体工程区	6.19	0	6.19
		施工生产生活区	0.58	0	0.58
		预留区	6.55	0	6.55
取土（石、料）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）场数量（个）		0	0	0	
弃土（石、渣）情况（万 m ³ ）		0	0	0	
拦渣量（%）		0	0	0	
水土保持工程 进度	工程措施	剥离表土（万 m ³ ）	1.36	0	1.36
		土地整治（hm ² ）	6.94	0.10	0.72
		排水管道工程（m）	1783	0	1783
		排水工程（m）	390	0	390
		植草砖工程（m ² ）	289	0	0
	植物措施	栽植乔木（株）	926	150	618
		栽植灌木（株）	3706	640	2865
		撒播种草（hm ² ）	6.86	0.10	0.72
		穴播植草（m ² ）	130	0	0
	临时措施	彩钢板拦挡（m ² ）	4163	0	4000
		临时覆盖（m ² ）	4800	500	5550
		编织袋拦挡（m ³ ）	300	0	300
		临时排水沟（m）	1200	0	1200
		临时沉沙池（座）	1	0	1
		车辆冲洗池（座）	1	0	1
	水土流失影响 因子	降雨量（mm）			48
最大二十四小时降雨（mm）			6		
最大风速（m/s）			3.0		
土壤流失量 （m ³ ）	土壤流失量（t）		5	354	
	取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		0	0	
水土流失灾害事件	无				
监测工作开展情况	进行各项措施实施情况监测				
存在问题与建议	/				