

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称： 微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司

项目编号： 1308070023

建设地点： 微山县马坡镇荆棘南村

验收单位： 微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司

2021 年 4 月 2 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司	行业类别	建设类
主管部门 (或主要投资方)	微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司	项目性质	已建
水土保持方案批复机关、 文号及时间	微山县水务局 2013年4月3日		
水土保持方案变更批复机 关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机 关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2013年4月~ 2013年7月，总工期4个月。		
水土保持方案编制单位	济宁市水文综合服务公司		
水土保持初步设计单位	(主体设计单位)：本项目未做水土保持初步设计		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	(主体施工单位)：济宁市华建建设工程有限公司		
水土保持监理单位	(主体监理单位)： /		
水土保持设施验收技术支 撑单位	山东省圣瀚勘测设计有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《山东省生产建设项目水土保持标准化监管暂行办法》的通知（鲁水规字〔2019〕5号）的文件要求，建设单位微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司于2021年3月25日主持召开了微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司水土保持设施验收会。参与验收的有建设单位微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司、水土保持方案报告表编制单位济宁市水文综合服务公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了相关技术资料，听取了建设单位、施工单位、水土保持方案报告表编制单位的汇报，经认真讨论，形成水土保持设施验收意见如下。

（一）项目概况

微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司位于微山县马坡镇荆棘南村。该项目建设性质为已建、建设规模为小型规模。项目总占地面积70.43亩（46953m²），全部为永久占地。本项目主要建设一栋办公楼和部分场院硬化。并同步实施道路绿化等相关配套设施工程。

主要建设内容包括项目区。

项目建设期为2013年4月至2013年7月，总工期4个月。

（二）水土保持方案批复情况

受建设单位委托，2013年3月济宁市水文综合服务公司编制完成了《微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司水土保持方案报告表》。微山县水利局于2013年4月下发了《关于微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司水土保持方案报告表的批复》。批复的水土流失防治责任范围为4.7公顷，项目区涉及南四湖省级水土流失重点预防区，水土流失防治

标准执行北方土石山区一级防治标准，设计水平年水土流失治理度95%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率97%、表土保护率95%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率10%。批复的方案水土保持总投资28.34万元，水土保持补偿费3.59万元。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目未做水土保持初步设计。

（四）水土保持措施实施情况

本项目水土保持工程由济宁市华建建设工程有限公司完成，包括土地整治1.03hm²，修建排水沟900m，植草砖1700m²；栽植乔木225株，栽植灌木675株，撒播种草0.84hm²，穴播植草0.08hm²；表土剥离与回填1.39万m³，彩钢板拦挡128m，防尘网1250m²。落实的水土流失防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2021年4月，微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司开展了本项目水土保持方案设施验收工作，通过多次现场核查，召开专题会议，收集并查阅设计、施工和监理等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案设计要求后，于2021年4月根据相关文件要求，完成并提交了水土保持设施验收鉴定书。

经过查阅施工期间的监理日志及走访周围群众，本项目建设期没有发生较大的水土流失事件。

根据现场验收，本项目建设相关手续资料齐备，水土保持措施落实完善，防治效果明显，满足水土保持相关法律法规要求，已建成的水土保持设施外观质量总体合格，水土保持设施运行正常，较好地发挥了水土保持功能，水土流失各项防治指标均达到批复水土保持方案的目标值，水土流失防治任务基本完成。水土保持设施的后续管理、维护责任

已落实，具备了水土保持设施验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：本项目实施过程中基本落实了水土保持方案报告表及批复文件的要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值，水土保持设施质量总体合格，水土保持后续管理、维护责任落实；依法缴纳了水土保持补偿费，复核水土保持设施验收的条件，同意通过验收。

（七）后续管护要求

项目运行管理维护单位应加强场区绿化带植被补植、养护等水土保持管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	蒋伟	微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司	总经理	蒋伟	建设单位
成员	李修水	济宁市华建建设工程有限公司	副经理	李修水	施工单位
	舒博宁	济宁市水文综合服务公司	工程师	舒博宁	水土保持方案编制单位
	朱庆申	济宁市水文局	研究员	朱庆申	特邀专家
	庞文倩	山东省圣瀚勘测设计有限公司	助理工程师	庞文倩	自主验收技术支撑单位

项目概况	项目名称	微山县明翰机动车驾驶员培训有限公司		
	项目负责人	沈艳	地点	微山县马坡镇
	占地面积	4.70hm ²	工程投资	4200万元
	开工日期	2013年4月	完工日期	2013年7月
	生产能力	—	生产年限	—
可能造成水土流失	弃土(石、渣)量	1.39万m ³		
	造成水土流失面积	4.97hm ²		
	损坏水保设施	4.70hm ²		
	估算水土流失量	78t		
	预测水土流失危害	整个建设期可能产生的新增土壤流失量 54t, 其中施工期扰动地表新增土壤流失量 46t, 临时堆土区新增土壤流失量 5t, 自然恢复期可蚀性地表新增土壤流失量 3t		
水土保持措施及投资	工程措施	土地整治 1.03hm ² , 修建排水沟 900m, 植草砖 1700m ²	投资 (万元)	15.88
	植物措施	栽植乔木 225 株, 栽植灌木 675 株, 撒播种草 0.84hm ² , 穴播种草 0.08hm ²	投资 (万元)	1.71
	临时工程	表土剥离与回填 1.39 万 m ³ , 彩钢板围挡 128m, 防尘网 1250m ²	投资 (万元)	3.34
	其它	补偿费 3.59 万元, 基本预备费 1.40 万元 建设管理费 0.42 万元, 勘测设计费 1.00 万元, 验收评估费 1.00 万元	投资 (万元)	7.41
水土保持总投资 (万元)		28.34		

	年度	措施工程量	投资
分年度实施 计划及年度 投资	2013	土地整治 1.03hm ² , 修建排水沟 900m, 植草砖 1700m ² ; 栽植乔木 225 株, 栽植灌木 675 株, 撒播种草 0.84hm ² , 穴播种草 0.08hm ² ; 表土剥离与回填 1.39 万 m ³ , 彩钢板拦挡 128m, 防尘网 1250m ² 。	27.34 万元
	2014	验收评估费	1.00 万元

方案编制单位

济宁水文综合服务公司

资格证书编号
(盖章)

水保方案丙鲁字第 043 号

审定

马汉伟

审核

刘博宇

编制

李晴霜

审批意见:

1. 该报告编制深度及措施符合规范要求, 同意该项目水土保持方案。
2. 落实好各项工程措施, 植物措施及临时工程措施。
3. 建议: 项目法人单位注意将表层耕作层 0.3m 范围内土集中堆放, 以备绿化及复垦用途。
4. 该项目设计使用前需县水行政主管部门验收合格后方可使用。

负责人

马汉伟

经办人

刘博宇

单位盖章



2013 年 4 月 3 日

水土保持工程验收照片（拍摄于2021年3月26日）



办公楼区域绿化



办公楼区域绿化



曲线行驶区域绿化



曲线行驶区域绿化



项目区东侧绿化措施



项目区西侧道路及绿化措施